

Số: /BC-SKHĐT

Tây Ninh, ngày tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công đến hết ngày 30/4/2022, phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 180/UBND-KT ngày 21/01/2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch XDCB định kỳ;

Thực hiện kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh – Dương Văn Thắng tại hội nghị giao ban XDCB quý I năm 2022 tại Thông báo số 2430/TB-VP ngày 13/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh;

Thực hiện Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2022 – nguồn ngân sách địa phương; các Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2022 nguồn vốn NSNN;

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công đến hết ngày 30/4/2022 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH – DƯƠNG VĂN THẮNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN XDCB QUÝ I NĂM 2022 (Thông báo số 2430/TB-VP ngày 13/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)

1. Về nội dung báo cáo, giải trình làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc giải ngân kế hoạch năm 2021 thấp (đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình chung của cả tỉnh)

Theo Thông báo số 2430/TB-VP ngày 13/4/2022 “các đơn vị chủ đầu tư được giao vốn trong Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả tỉnh có báo cáo giải trình cụ thể; trong đó rà soát, đánh giá công tác triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm 2021 được giao, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân của đơn vị, đề ra giải pháp khắc phục các hạn chế, bài học kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch năm 2022 gửi về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20/4/2022.”

Tuy nhiên, đến ngày 16/5/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ nhận được 03/06 báo cáo của đơn vị.

(Đính kèm danh sách chi tiết – Phụ lục DS1)

2. Xây dựng sơ đồ Gantt kế hoạch chi tiết các dự án thực hiện năm 2022

Thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Dương Văn Thắng tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản quý I năm 2020 (thông báo số 1473/TB-VP ngày 09/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh); theo đó các chủ đầu tư phải lập kế hoạch tiến độ (sơ đồ Gantt) các mốc thời gian của từng giai đoạn triển khai thực hiện (phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán; lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công dự án – đối với các dự án khởi công mới), cam kết về khối lượng và tỷ lệ giải ngân (của từng dự án và toàn bộ kế hoạch vốn được giao) từng tháng trong năm, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh trước ngày 20/3/2021. Tuy nhiên, đến hết ngày 20/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ nhận được 01 văn bản báo cáo của Ban QLDA ĐTXD huyện Gò Dầu (nội dung báo cáo chưa đảm bảo đầy đủ từng dự án và toàn bộ kế hoạch vốn được giao).

Để đảm bảo thời gian báo cáo cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 626/SKHĐT-QLĐTC ngày 23/3/2022 về việc đôn đốc các chủ đầu tư lập kế hoạch tiến độ (sơ đồ Gantt) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/3/2021. Đến hết thời hạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ nhận được báo cáo của Ban Quản lý ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm báo cáo chi tiết dự án Tưới tiêu phía Tây sông Vàm Cỏ Đông - giai đoạn 1 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư).

Theo Thông báo số 2430/TB-VP ngày 13/4/2022 “*Đề nghị các đơn vị là chủ đầu tư, các địa phương rà soát lại từng dự án, xây dựng sơ đồ Gantt kế hoạch chi tiết, cụ thể của quý II (đạt 50%) và cả năm (đạt 100%), các mốc thời gian của từng giai đoạn triển khai thực hiện, cam kết về khối lượng và tỷ lệ giải ngân (của từng dự án và toàn bộ kế hoạch vốn được giao) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh trước ngày 30/4/2022 để kiểm tra, theo dõi*”. Tuy nhiên, đến ngày 16/5/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ nhận được 03/25 báo cáo của đơn vị (trừ BQLNN và Sở NN&PTNT).

(Đính kèm danh sách chi tiết – Phụ lục DS2)

3. Nhận xét, kiến nghị

Các Chủ đầu tư chưa nghiêm túc thực hiện 02 nội dung nêu trên theo đúng kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại các Hội nghị giao ban XDDB năm 2022. Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện, đặc biệt đối với nội dung xây dựng sơ đồ Gantt kế hoạch chi tiết thực hiện dự án được giao kế hoạch vốn năm 2022 vì đây là cơ sở quan trọng để theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSNN NĂM 2022 ĐẾN 30/4/2022

1. Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ giao là 3.577,829 tỷ đồng, bao gồm các nguồn như sau:

– Vốn nguồn ngân sách địa phương 2.642,38 tỷ đồng (ngân sách tập trung 536,58 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 500 tỷ đồng; xổ số kiến thiết 1.550 tỷ đồng; nguồn bội chi NSDP 55,8 tỷ đồng).

– Vốn ngân sách trung ương 935,449 tỷ đồng, cụ thể:

+ Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực 827,546 tỷ đồng.

+ Vốn nước ngoài (ODA) 107,903 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 4.165,829 tỷ đồng, tăng 588 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao (*nguồn thu tiền sử dụng đất tăng 488 tỷ đồng; xổ số kiến thiết tăng 100 tỷ đồng*).

2. Tình hình giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022

Đến ngày 13/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh giao chi tiết 100% Kế hoạch đầu tư công năm 2022 – nguồn ngân sách nhà nước.

3. Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022

Đến ngày 30/4/2022, giải ngân 1.035,518 tỷ đồng, đạt 28,94% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 24,94% kế hoạch HĐND tỉnh giao (*tăng 38% so với cùng kỳ - giải ngân đến 30/4/2021 là 750,404 tỷ đồng, đạt 20,1% kế hoạch TTCP giao, đạt 16,5% kế hoạch HĐND tỉnh giao*). Ước giải ngân đến hết ngày 31/5/2022 là 1.200,871 tỷ đồng, đạt 33,56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 28,83% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Cụ thể phân theo nguồn vốn như sau:

– Ngân sách địa phương giải ngân 657,856 tỷ đồng, đạt 24,9% KH Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 20,36% KH HĐND tỉnh giao (*giảm 4% so với cùng kỳ - giải ngân đến 30/4/2021 là 685,017 tỷ đồng, đạt 15,2% kế hoạch TTCP giao, đạt 11,6% kế hoạch HĐND tỉnh giao*). Ước giải ngân đến hết ngày 31/5/2022 là 765 tỷ đồng, đạt 28,95% KH Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 23,68% KH HĐND tỉnh giao.

– Trung ương hỗ trợ (vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực) giải ngân 344,780 tỷ đồng, đạt 41,66% KH (*tăng mạnh so với cùng kỳ - giải ngân đến 30/4/2021 là 35,716 tỷ đồng, đạt 5% kế hoạch*). Ước giải ngân đến hết ngày 31/5/2022 là 415,25 tỷ đồng, đạt 50,18% kế hoạch.

– Vốn ODA giải ngân 14,274 tỷ đồng, đạt 13,23% kế hoạch (*giảm so với cùng kỳ - giải ngân đến 30/4/2021 là 29,671 tỷ đồng, đạt 7,3% kế hoạch*). Ước giải ngân đến hết ngày 31/5/2022 là 20,621 tỷ đồng, đạt 19,11% kế hoạch.

(Đính kèm các phụ lục)

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XDCB ĐẾN NGÀY 30/4/2022

1. Những mặt làm được

– Trong 4 tháng đầu năm 2022, đã hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch vốn năm, các nguồn vốn được phân khai đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sở, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức triển khai thi công các dự án chuyển tiếp, phân khai chi tiết kế hoạch vốn cũng như tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục để triển khai các dự án mới; Khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả, phê duyệt tổng mức đầu tư thiếu chính xác.

– Đẩy mạnh thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành, nhất là các dự án tồn tại cũ, đến nay, cơ bản hoàn thành quyết toán các công trình tồn tại từ các năm trước.

– Lập kế hoạch làm việc với các đơn vị huyện, thị xã, thành phố để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và trong triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

– Tổ chức quán triệt, hướng dẫn các quy định mới trong đầu tư công: Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn có liên quan để các ngành, các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện đúng quy định. Đồng thời, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư.

2. Những mặt hạn chế

– Giá xăng dầu tăng kéo theo việc tăng mạnh chi phí vận chuyển, ca máy thi công và các loại vật liệu xây dựng (như thép, xi măng, cát, đá, gạch, ...), thậm chí ở một số thời điểm, xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn cung đối với mặt hàng xăng dầu, nhựa đường. Điều này tác động trực tiếp tới giá thành xây dựng các công trình, dự án đầu tư công. Hiện nay, các chủ đầu tư tích cực phối hợp với các nhà thầu để triển khai dự án đảm bảo tiến độ, tuy nhiên trong thời gian tới có thể xảy ra tình trạng dự án thi công cầm chừng, tạm dừng do tâm lý chờ giá nguyên vật liệu giảm xuống hoặc chờ thương thảo, điều chỉnh lại giá gói thầu dẫn đến việc chậm triển khai thi công. Ngoài ra, các dự án đang chuẩn bị đấu thầu có thể không thu hút được sự quan tâm của nhà thầu do giá gói thầu chưa cập nhật theo giá thị trường, dẫn đến việc chậm triển khai các dự án khởi công mới.

– Công tác đền bù giải phóng mặt bằng mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện và triển khai tích cực, song một số dự án vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của tỉnh.

– Chế độ báo cáo trong công tác XD CB: còn một số đơn vị chưa thực hiện báo cáo theo quy định, điều này gây khó khăn cho tỉnh trong việc tổng hợp nắm tình hình để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc khi điều hành thực hiện kế hoạch XD CB cũng như xử lý nợ đọng XD CB.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NHỮNG THÁNG CÒN LẠI NĂM 2022

Để thực hiện hoàn thành Kế hoạch XD CB năm 2022, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, Thủ trưởng các sở,

ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần quyết liệt, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh những giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn của các chủ đầu tư liên quan đến quy trình thẩm định giá đất, phương án bồi thường ...; chủ động hỗ trợ, hướng dẫn các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện triển khai dự án, báo cáo UBND tỉnh các vướng mắc (nếu có) và đề xuất giải pháp xử lý, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra *"Đến 30/6/2022 đạt 50%, đến 30/9/2022 đạt 75% và kết thúc kế hoạch năm 2022 đạt 100% kế hoạch vốn xây dựng cơ bản được giao"*.

- Các Sở xây dựng chuyên ngành đẩy nhanh tiến độ trong việc tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực quản lý, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- + Tăng cường công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác giám sát và đánh giá đầu tư theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, ngăn ngừa và khắc phục những hiện tượng tiêu cực như thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư XDCB.

- + Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, khắc phục tình trạng đầu năm chủ quan thiếu tích cực, dồn vào những tháng cuối năm dẫn đến không hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

- + Chỉ đạo các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định; rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, cần quy định xem xét tổng thể hồ sơ chỉ trả một lần, không trả hồ sơ quá hai lần với nội dung khác nhau, thời gian xem xét và trả hồ sơ không quá 1/3 tổng thời gian thẩm định. Đồng thời, khẩn trương sắp xếp, bố trí thời gian kiểm tra hồ sơ chất lượng nghiệm thu công trình trong thời gian sớm nhất (tối đa không quá 5 ngày) khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra nghiệm thu của các chủ đầu tư.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm soát vốn đầu tư XDCB; quan tâm, chỉ đạo các cán bộ chuyên môn ưu tiên, xử lý nhanh các hồ sơ trình thanh toán của các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn của tỉnh.

– Các chủ đầu tư:

+ Phối hợp rà soát, kiểm soát chặt chẽ năng lực của các nhà thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và thương thảo ký hợp đồng, đảm bảo đủ số lượng chỉ huy trưởng, kỹ thuật, nhân công phù hợp để thi công các gói thầu, không để xảy ra trường hợp không bố trí đủ nhân lực thực hiện theo đúng kế hoạch yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đôn đốc nhà thầu quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công trong các tháng đầu năm; hàng tháng so sánh kết quả giải ngân thực tế và cam kết để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, thường xuyên tổ chức kiểm tra tại hiện trường, kiên quyết xử lý vi phạm trong thực hiện hợp đồng thi công; hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán và tất toán các dự án hoàn thành, phối hợp với đơn vị thi công thực hiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục để giải ngân vốn theo tiến độ thi công và kế hoạch vốn được giao; Khẩn trương lập kế hoạch tiến độ, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng song song với quá trình lập hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật ngay sau khi có Quyết định phân khai vốn chuẩn bị đầu tư dự án; nhanh chóng xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quy trình thẩm định giá đất, phương án bồi thường... Trong quá trình thực hiện có những vướng mắc, khó khăn đề nghị các Chủ đầu tư khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý.

+ Tập trung triển khai các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1429/UBND-KT ngày 04/5/2022 về việc kiểm soát khối lượng, tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; Theo dõi sát tình hình biến động của giá cả nguyên, nhiên, vật liệu thời gian qua, đánh giá những tác động của việc biến động giá đối với giá thành các dự án đầu tư xây dựng để kịp thời cung cấp thông tin và số liệu báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác định bù giá khi có chủ trương của Trung ương.

+ Quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác xây dựng cơ bản; cam kết thực hiện giải ngân vốn xây dựng cơ bản được giao. Nhằm đảm bảo hiệu lực, tính nghiêm minh trong thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đối với công tác xây dựng cơ bản, các đơn vị chủ đầu tư được giao vốn trong Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân đã cam kết phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công đến hết ngày 30/4/2022 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022, kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ;
- Lưu: VT, QLĐTC.

GIÁM ĐỐC